

**Wzór umowy (Część IV) – Harmonogram Realizacji Robót**

Nazwa zamówienia:

"Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego"

**HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT**

Lp.	Zadanie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1.	<b>Przebudowa Nabrzeża Czeskiego i Słowackiego</b>	Data Rozpoczęcia	
1.1	Etap 1	Data Rozpoczęcia	
1.2	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etap 1	Po zakończeniu pozycji 1.1. HRR	
1.3	Etap 2a	Po zakończeniu pozycji 1.2. HRR	
1.4	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etap 2a	Po zakończeniu pozycji 1.3. HRR	
1.5	Etap 2b	Po zakończeniu pozycji 1.4. HRR	
1.6	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etap 2b	Po zakończeniu pozycji 1.5. HRR	
1.7	Etap 3	Po zakończeniu pozycji 1.6. HRR	
1.8	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etap 3	Po zakończeniu pozycji 1.7. HRR	
1.9	Etap 4	Po zakończeniu pozycji 1.8. HRR	
1.10	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etap 4	Po zakończeniu pozycji 1.9. HRR	
2.	<b>Wycinka drzew w obrębie Ostrowa Grabowskiego</b>	Data Rozpoczęcia	
3.	<b>Budowa Nabrzeża Norweskiego</b>	Data Rozpoczęcia	
4.	<b>Budowa obudowy brzegu (Nabrzeża Duńskie - I etap)</b>	Po zakończeniu Budowy Nabrzeża Norweskiego	
5.	<b>Roboty czerpalne</b>	Po zakończeniu pozycji 1.1. HRR	
6.	<b>Umocnienie dna</b>	Po zakończeniu pozycji 1.1. HRR	
7.	<b>Budowa pola odkładu urobku na Ostrowie Mieleńskim</b>	Po zakończeniu pozycji 2. HRR	
8.	<b>Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na cały zakres rzeczowy objęty pozwoleniem na budowę</b>		30.09.2023 r.

