

Wzór umowy (Część IV) - Harmonogram Realizacji Robót

Nazwa zamówienia:

"Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego"

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

Pozycja	Zadanie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1.1	MOBILIZACJA	Data Rozpoczęcia	
1.2	ETAP IA. - NABRZEŻE DĄBROWIECKIE	Po Dacie Rozpoczęcia	
1.3	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.2 HRR	
1.4	ETAP IA/V. - OBUDOWA WYSP: MIELIŃSKA ŁĄKA L = 265,7m , MIELIŃSKI OSTRÓW L = 218 m, CPN-1 L=70,2 m	Po Dacie Rozpoczęcia	
1.5	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.4 HRR	
1.6	ETAP IB.1. - NABRZEŻE CHORZOWSKIE IB.1+ GLIWICKIE USKOK	Po Dacie Rozpoczęcia	
1.7	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.6 HRR	
1.8	ETAP IB.2. - CHORZOWSKIE IB.2+ CHORZOWSKIE USKOK	Po zakończeniu pozycji 1.7. HRR	
1.9	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.8 HRR	
1.10	ETAP II. - NABRZEŻE KATOWICKIE	Po zakończeniu pozycji 1.3 HRR, 1.9 HRR	
1.11	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.10 HRR	
1.13	ETAP III - NABRZEŻE KATOWICKIE	Po zakończeniu pozycji 1.11 HRR	
1.14	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.13 HRR	
1.15	ETAP IV. - BASEN NOTECKI	Po Dacie Rozpoczęcia	
1.16	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	Po zakończeniu pozycji 1.15 HRR	
1.17	ETAP V. - ROBOTY CZERPALNE I ZASYPOWE	Po Dacie Rozpoczęcia	
1.18	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE NA CAŁY ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ		do 31.07.2023 r.